

Số: /TB-SGTVT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa tại buổi làm việc với UBND huyện Hoài Ân và các đơn vị liên quan về tiến độ thực hiện công tác GPMB đối với các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân

Ngày 15/6/2021, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc về tiến độ thực hiện công tác GPMB đối với các dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư triển khai xây dựng trên địa bàn huyện Hoài Ân, gồm các công trình: Xây dựng Cầu Bến Muồng (Km5+850) tuyến ĐT.629, Xây dựng Cầu Bến Vách (Km14+070) tuyến ĐT.630. Thành phần tham dự có lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân, các phòng ban chuyên môn thuộc huyện, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Ban QLBTĐB), Phòng Quản lý giao thông, phòng Kế hoạch tài chính.

Theo báo cáo của Ban QLBTĐB và các đơn vị chuyên môn thuộc huyện, chủ đầu tư đã tổ chức bàn giao hiện trường cho các nhà thầu thi công và bàn giao hồ sơ, hiện trường cọc mốc GPMB cho địa phương. Tuy nhiên, đến nay công tác GPMB chưa hoàn thành nên chưa có mặt bằng tổ chức thi công. Sau khi nghe các thành viên dự họp tham gia ý kiến, để khẩn trương có mặt bằng thi công đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình theo kế hoạch đề ra, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa có một số ý kiến sau:

- Đề nghị UBND huyện Hoài Ân quan tâm, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn khẩn trương thực hiện công tác GPMB các công trình chậm nhất đến 30/7/2021 là hoàn thành, nhà thầu thi công có mặt bằng để triển khai thực hiện theo hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư.

- Giao Ban QLBTĐB cử cán bộ tham gia tổ công tác GPMB, cùng với các đơn vị chuyên môn của địa phương bám sát hiện trường, kịp thời phối hợp thực hiện công tác GPMB đảm bảo đúng tiến độ. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, khẩn trương báo cáo đề xuất Sở GTVT chỉ đạo, xử lý.

- Ban QLBTĐB khẩn trương cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ các dự án triển khai thi công xây dựng trên địa bàn huyện; khẩn trương thực hiện thông báo triển khai thi công các công trình đảm bảo đầy đủ thông tin theo đúng quy định.

- Trong quá trình thực hiện công tác GPMB, khi cần bố trí kinh phí thực hiện, UBND huyện Hoài Ân có văn bản đề nghị, gửi về Sở GTVT để thực hiện theo đúng quy định.

- Ngay khi có mặt bằng thi công, Ban QLBTĐB khẩn trương chỉ đạo các nhà

thầu thi công tập kết thiết bị, vật tư tập trung triển khai thi công. Ban QLBTĐB chủ trì, chỉ đạo các nhà thầu thi công, TVGS lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết đảm bảo tiến độ hoàn thành các công trình đã phê duyệt. Hàng tháng, Ban QLBTĐB có trách nhiệm lập báo cáo chi tiết về tình hình triển khai thi công thực tế ở hiện trường và các kiến nghị, đề xuất (nếu có), gửi về Sở GTVT để xem xét, chỉ đạo thực hiện.

- Giao Ban QLBTĐB chủ trì, khẩn trương chỉ đạo các nhà thầu thi công, TVGS thực hiện ngay việc rà soát hồ sơ thiết kế được phê duyệt, đối chiếu thực tế hiện trường, sớm báo cáo đề xuất Sở GTVT đối với các vấn đề cần thiết, hợp lý cần điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định (nếu có), đảm bảo khi triển khai thi công hạn chế các nội dung điều chỉnh, bổ sung làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Trên đây là thông báo kết luận của Sở GTVT về tiến độ thực hiện công tác GPMB và công tác triển khai thi công các dự án. Sở GTVT đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Hoài Ân;
- Lãnh đạo Sở;
- Nhà thầu thi công; TVGS; Tư vấn thiết kế (Ban QLBTĐB gửi);
- Lưu: VT, VP, KH, GT.

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Hùng Vinh