

Số: /TB-SGTVT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2021

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp đánh giá tiến độ thi công các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư**

Ngày 06/8/2021, tại Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Trần Thanh Dũng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thi công các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Thành phần dự họp gồm có: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó phòng Sở (Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Quản lý giao thông) và Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Sau khi nghe Ban Quản lý bảo trì đường bộ trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua các phòng, ban đã cố gắng đẩy nhanh triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng công trình cơ bản đảm bảo theo tiến độ, chất lượng công trình theo quy định. Tuy nhiên tiến độ một số dự án, gói thầu còn chậm, chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, nhất là đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ của một số dự án có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như: sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng, ban trong việc triển khai thực hiện các dự án; Ban Quản lý bảo trì đường bộ quản lý nhiều dự án nhưng nhân lực còn thiếu so với thực tế nên dẫn đến quá tải trong công tác quản lý điều hành dự án; chất lượng hồ sơ thiết kế xây dựng của các đơn vị tư vấn chưa cao; sự phối hợp trong công tác GPMB do địa phương thực hiện và triển khai trên hiện trường của nhà thầu thi công chưa chặt chẽ, thiếu chủ động.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và triển khai thực hiện tiến độ các dự án đúng kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể như sau:

#### **1. Đối với các công trình sửa chữa định kỳ trên quốc lộ (kế hoạch năm 2021):**

- 02 công trình trên tuyến QL.19C và 01 công trình trên tuyến QL.19: Ban QL Bảo trì tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục còn lại trên công trường, đảm bảo hoàn thành đúng theo tiến độ của hợp đồng đã ký kết.

- 02 công trình trên tuyến QL.19B: Ban QL Bảo trì chỉ đạo nhà thầu TVTK sớm hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế - dự toán phù hợp với thực tế hiện trường theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền, sớm trình duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện theo đúng quy định.

**2. Đối với các công trình: Tuyến đường từ đài Kính Thiên đến lăng Mai Xuân Thưởng; Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương Long; Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Quốc lộ 19B (đoạn từ sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung):**

Tiếp tục triển khai thực hiện theo Văn bản số 1074/TB-SGTVT ngày 28/7/2021 của Sở GTVT về việc khẩn trương thực hiện GPMB và bàn giao mặt bằng thi công QL.19B, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn huyện Tây Sơn.

**3. Đối với các công trình chuyển tiếp (từ đề án của năm 2020):**

Yêu cầu Giám đốc Ban QL Bảo trì chỉ đạo quyết liệt, tập trung về nhân sự để phối hợp với đơn vị TVGS và nhà thầu thi công hoàn chỉnh Hồ sơ hoàn công công trình, trình kiểm tra phê duyệt trước ngày 17/8 để nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng toàn bộ các gói thầu trước ngày 20/8/2021.

Đối với các trường hợp không hoàn thành đúng tiến độ nêu trên (sau khi đã loại trừ trường hợp bất khả kháng), giao Ban QL Bảo trì đề xuất biện pháp xử lý mạnh, tham mưu Giám đốc Sở xử phạt thật nghiêm để mang tính răn đe.

**4. Đối với các công trình: Cầu Mỹ Chánh; Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thăm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.634 đoạn Km12+00-Km17+911:**

Ban QL Bảo trì đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu thi công và tư vấn giám sát thi công hoàn thành các khối lượng còn lại và nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác đúng theo tiến độ của hợp đồng đã ký kết.

**5. Đối với công trình Khắc phục sửa chữa, đảm bảo đi lại tuyến đường Canh Thuận - Canh Liên, huyện Vân Canh:**

Ban QL Bảo trì chỉ đạo nhà thầu thi công tập trung thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phân đấu cơ bản hoàn thành các hạng mục nền đường, gia cố taluy và công trình thoát nước trước mùa mưa lũ năm 2021, nhất là đối với các vị trí xung yếu có nguy cơ xói lở, đảm bảo công trình được an toàn.

**6. Đối với công trình Xây dựng hệ thống an toàn giao thông trên tuyến ĐT.630:**

Giao phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, rà soát lại nguồn kinh phí sự nghiệp về ATGT được bố trí trong năm 2021, phối hợp với Ban QL Bảo trì xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư để triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo.

**7. Đối với các công trình cầu: cầu Bến Muông; cầu Bến Vách; cầu Đốc Tiên; cầu Xóm Vạn; cầu Kiệm:**

Giao Ban QL Bảo trì chỉ đạo nhà thầu TVGS và nhà thầu thi công lập kế hoạch và biểu đồ tiến độ thi công chi tiết đối với từng hạng mục công trình, đảm bảo phù hợp với thực tế hiện trường và đáp ứng tiến độ theo hợp đồng đã ký kết. Trên cơ sở đó, đôn đốc nhà thầu xây lắp tăng cường nhân lực, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công.

## **8. Đối với các công trình đường đã bàn giao mặt bằng thi công thuộc Nghị quyết 32/2020/NQ-HĐND:**

Các phòng, ban căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung theo yêu cầu về tiến độ của từng công trình, đảm bảo chặt chẽ và thống nhất.

## **9. Đối với các công trình chuẩn bị đầu tư:**

Giao Ban QL Bảo trì chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn tham mưu Giám đốc Sở thực hiện các nội dung chuẩn bị đầu tư theo đúng quy định, xây dựng tiến độ cụ thể đối với từng công trình để có kế hoạch báo cáo cấp quyết định đầu tư.

## **10. Các nội dung khác:**

- Giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Nguyễn Văn Hòa theo chức năng nhiệm vụ được giao cần nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác phối hợp GPMB, tái định cư với các địa phương, chỉ đạo quyết liệt trong quản lý điều hành các dự án, đảm bảo kế hoạch đề ra theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Giám đốc Ban QL Bảo trì phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ kỹ thuật phụ trách, theo dõi công trình cụ thể, chủ động phối hợp với địa phương trong công tác GPMB (nếu có).

- Giao Ban QL Bảo trì xây dựng chế độ báo cáo: Hàng tuần báo cáo Lãnh đạo Sở về tiến độ thi công của từng công trình để kịp thời theo dõi, chỉ đạo; Hàng tháng tham mưu báo cáo tổng thể về tất cả các công trình đang triển khai thực hiện trong kế hoạch để Sở báo cáo UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo đúng quy định.

- Ban QL Bảo trì Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính: đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu khối lượng hoàn thành các công trình để thanh toán, giải ngân kế hoạch vốn đã được bố trí; tham mưu trình duyệt hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành các công trình đã nghiệm thu bàn giao theo quy định.

Trên đây là thông báo của Sở GTVT, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Ban QLBT;
- Trang web Sở GTVT;
- Lưu: VP, QLGT, KH-TC.

**TL. GIÁM ĐỐC  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Hùng Vinh**