

Số: /TB-SGTVT

Bình Định, ngày tháng năm 2021

## THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa tại cuộc họp kiểm tra tiến độ thi công và công tác GPMB các gói thầu trên địa bàn huyện Hoài Ân thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn sân bay Phù Cát – bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 - 2025**

Ngày 23/9/2021, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa và lãnh đạo UBND huyện Hoài Ân tổ chức kiểm tra hiện trường và làm việc về tình hình triển khai thi công, công tác GPMB các gói thầu trên địa bàn huyện Hoài Ân thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến Quốc lộ 19B (đoạn sân bay Phù Cát – bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021 - 2025. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Ban QLDA ĐT XD&PT quỹ đất huyện, Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Ban QLBT), Phòng Quản lý giao thông, Kế hoạch tài chính, Tư vấn giám sát, nhà thầu thi công. Sau khi nghe Ban QLBT và các nhà thầu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, ý kiến tham gia của các thành phần dự họp, Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Văn Hòa kết luận, chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện Hoài Ân đã tích cực, chủ động thực hiện, phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện việc đền bù, GPMB; Ban QLBT và các nhà thầu đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao để triển khai thi công các gói thầu đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tuy nhiên, việc tham mưu, đề xuất xử lý kỹ thuật, bất cập ở hiện trường còn bị động; các gói thầu triển khai còn chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, tinh thần trách nhiệm của NTTC, TVGS và cán bộ Ban QLBT được giao quản lý chưa cao.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên và đẩy nhanh tiến độ thi công trong thời gian tới khi mùa mưa lũ gần đến, yêu cầu các bên liên cần thực hiện các nhiệm vụ sau:

### 1. UBND huyện Hoài Ân

Sở GTVT ghi nhận sự tích cực, chủ động phối hợp của UBND huyện Hoài Ân trong công tác bồi thường, GPMB thời gian qua. Đề nghị UBND huyện Hoài Ân tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sớm hoàn thành phương án GPMB các gói thầu và phê duyệt phương án GPMB, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho dân, cụ thể:

- Dự án xây dựng cầu Bền Vách (Km14+070) tuyến ĐT.630: Phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/9/2021.

- Dự án xây dựng cầu Bến Muồng (Km5+850) tuyến ĐT.629: Phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/9/2021.

- Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Diêm Tiêu– Kim Sơn (các đoạn đi trên địa bàn huyện Hoài Ân):

+ Đoạn chỉnh tuyến qua hồ Thạch Khê: Phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 30/9/2021.

+ Các đoạn còn lại: Phấn đấu phê duyệt phương án bồi thường trước ngày 10/10/2021.

## **2. Các nhà thầu thi công**

2.1. Hiện nay đã gần đến mùa mưa, yêu cầu các nhà thầu thi công (NTTC) khẩn trương tập trung nhân lực, vật tư, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký kết; lập kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, thống nhất với TVGS và trình Ban QLBT xem xét chấp thuận để làm căn cứ triển khai thực hiện.

2.2. Các NTTC khẩn trương phối hợp Ban QLBT, TVGS, địa phương rà soát hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, kịp thời báo cáo về Ban QLBT các tồn tại, vướng mắc, sai khác giữa hồ sơ và hiện trường (nếu có) để xem xét giải quyết, đẩy nhanh tiến độ thi công.

2.3. Yêu cầu các NTTC thực hiện ngay việc lắp đặt biển thông tin công trình đang thi công theo quy định. Đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo ATGT, VSMT trong suốt quá trình thi công xây dựng.

2.4. Xây dựng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết theo từng thời gian cụ thể (hàng tuần) ứng với khối lượng công việc hoàn thành cụ thể, hoàn thành trước ngày 30/9/2021 và nộp Ban QLBT xem xét.

2.5. Các NTTC tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GTVT theo các nội dung trên để đảm bảo các gói thầu thi công đáp ứng tiến độ, chất lượng hợp đồng đã ký. Sở GTVT yêu cầu đối với từng gói thầu như sau:

- Gói thầu Xây dựng cầu Bến Vách: Khẩn trương thi công các hạng mục công trình, ưu tiên công tác đúc dầm I24 DUL, hạng mục gia cố mái hạ lưu cầu.

- Gói thầu Xây dựng cầu Bến Muồng: Khẩn trương thi công nền đường đầu cầu để tránh tái lấn chiếm; đẩy nhanh tiến độ thi công phần hạ bộ và công tác đúc dầm I24 DUL.

- Gói thầu Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm Tiêu– Kim Sơn:

+ Phần khối lượng Công ty TNHH ĐT&XD Tường Duy thực hiện: Khẩn trương thi công các đoạn không vướng GPMB (đoạn chỉnh tuyến qua hồ Thạch Khê gồm cả các cầu bản, đoạn qua rừng phòng hộ).

+ Phần khối lượng Công ty TNHH XD Tín Nghĩa thi công: Triển khai thi công ngay các đoạn không vướng GPMB (đoạn Lộ Giang – Gò Loi và 01 Km đầu đoạn cầu Bù Nú – trại giam Kim Sơn).

2.6. Về thủ tục khai thác đất tại mỏ: Các nhà thầu thi công các gói thầu có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Phù Mỹ, huyện Hoài Ân, Ban QLBT và chủ mỏ đất để sớm khai thác đất cung cấp cho công trình.

2.7. Các nhà thầu thi công khẩn trương xây dựng phương án thi công đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo quy định, gửi chính quyền địa phương thống nhất để triển khai thực hiện. Ban QLBT có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn.

### **3. Các nhà thầu Tư vấn giám sát**

Khẩn trương bố trí nhân sự thực hiện công tác TVGS theo đúng hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư. Các nhà thầu TVGS nghiêm túc thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định; khẩn trương phối hợp NTTC rà soát hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban QLBT xử lý các sai khác so với thiết kế được phê duyệt (nếu có).

TVGS có trách nhiệm báo cáo thường xuyên về Ban QLBT kết quả thực hiện theo từng thời gian cụ thể bằng văn bản, hình ảnh về Ban QLBT để theo dõi chỉ đạo.

### **4. Ban Quản lý bảo trì đường bộ**

4.1. Ban QLBT chủ trì, phối hợp nhà thầu thi công, TVGS kiểm tra, rà soát hiện trường, đối chiếu HSTK để xác định các đoạn có thể thi công ngay, các đoạn bị vướng chưa có mặt bằng thi công, báo cáo bằng văn bản gửi Sở GTVT, nhà thầu và UBND huyện Hoài Ân, hoàn thành trước ngày 30/9/2021; đồng thời tích cực phối hợp với địa phương, nhà thầu trong công tác GPMB.

4.2. Ban QLBT làm văn bản yêu cầu nhà thầu, TVGS rà soát, điều chỉnh kế hoạch, tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh so với tiến độ trong hợp đồng đã ký, xây dựng các mốc thời gian hoàn thành cụ thể cho từng giai đoạn thi công (mốc thời gian hoàn thành công trình là cuối năm 2022). Trên cơ sở đó, Ban QLBT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tham mưu Sở GTVT chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tiến độ điều chỉnh.

4.3. Chỉ đạo các NTTC triển khai thi công ngay các đoạn tuyến không vướng GPMB, cụ thể:

- Tuyến đường Diêm Tiêu – Kim Sơn: Đoạn chỉnh tuyến qua hồ Thạch Khê (gồm cả các cầu bản), đoạn qua rừng phòng hộ, đoạn Gò Loi – Lộc Giang, 01 Km đầu đoạn Bù Nú – Kim Sơn.

- Cầu Bến Muồng: Đường hai đầu cầu (để tránh tái lấn chiếm).

4.4. Thường xuyên cử các bộ bám sát hiện trường, cùng với TVGS, NTTC xử lý ngay các vấn đề kỹ thuật phát sinh; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Sở GTVT chỉ đạo, xử lý.

4.5. Khẩn trương tham mưu, đề xuất điều chỉnh tuyến Diêm Tiêu – Kim Sơn (đoạn qua thôn Lộc Giang) theo đề nghị của UBND huyện Hoài Ân; chủ động xử lý hiện trường đối với các điều chỉnh nhỏ, cục bộ, đẩy nhanh tiến độ thi công ngay, báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền.

4.6. Hướng dẫn các Nhà thầu thi công, TVGS thực hiện nghiêm túc phương án phòng chống dịch COVID-19 theo quy định trong suốt thời gian thi công.

## **5. Các phòng: QLGT, KHTC – Sở GTVT**

- Phòng QLGT tăng cường phối hợp, hỗ trợ Ban QLBT trong công tác quản lý chất lượng, tiến độ thi công và nghiệm thu thanh toán khối lượng thi công theo quy định.

- Phòng KHTC khẩn trương tham mưu chuyển kinh phí thực hiện GPMB cho các địa phương để thực hiện chi trả tiền bồi thường, GPMB công trình theo quy định.

- Khi các hạng mục xây dựng công trình đủ điều kiện tiến hành nghiệm thu khối lượng, phòng QLGT, KHTC đôn đốc Ban QLBT khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết để giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Giám đốc Sở (b/c);
- UBND huyện Hoài Ân;
- Nhà thầu thi công; TVGS;  
(Ban QLBTĐB gửi);
- Ban QLBTĐB (thực hiện);
- Lưu: VT, VP, KH, GT (PVT).

**TL. GIÁM ĐỐC  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Phan Hùng Vinh**