

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc kiểm tra tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Ngày 08/9/2021, tại Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Trần Thanh Dũng đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Thành phần dự họp gồm có: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó phòng Sở (Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Quản lý giao thông) và Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Sau khi nghe Ban Quản lý bảo trì đường bộ trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua các phòng, ban đã cố gắng đẩy nhanh triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác đầu tư xây dựng công trình cơ bản đảm bảo theo tiến độ, chất lượng công trình theo quy định; phối hợp chặt chẽ với địa phương có dự án đi qua, vận động nhân dân đồng thuận giao mặt bằng thi công trước các đoạn tuyến ít bị vướng GPMB. Tuy nhiên, tiến độ một số gói thầu nghiệm thu thanh toán khối lượng phục vụ công tác giải ngân thanh toán còn chậm; công tác kiểm tra lập hồ sơ hoàn công công trình chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra, nhất là đối với các dự án chuyển tiếp từ năm 2020. Nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ của một số dự án có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan như: tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp, sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các phòng, ban trong việc triển khai thực hiện các dự án; Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Ban QLDA) quản lý nhiều dự án nhưng nguồn nhân lực chưa đảm bảo ảnh hưởng công tác quản lý điều hành dự án; chất lượng hồ sơ thiết kế xây dựng của các đơn vị tư vấn chưa cao; sự phối hợp trong công tác GPMB với địa phương chưa chặt chẽ, thiếu chủ động, tiến độ thực hiện GPMB của các địa phương chưa đạt yêu cầu.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng tiến độ các dự án đúng kế hoạch theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 182/TB-UBND ngày 07/9/2021, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể như sau:

1. Các Phó giám đốc Sở:

- Chủ trì tổ chức điều hành thực hiện nhiệm vụ đã được Giám đốc Sở giao quản lý, theo dõi chỉ đạo các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra.
- Tăng cường phối hợp các địa phương có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, TĐC (nếu có) theo kế hoạch đề ra.

- Trực tiếp chỉ đạo Ban QLDA và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 182/TB-UBND ngày 07/9/2021. Trường hợp quá thẩm quyền báo cáo kịp thời Giám đốc Sở chỉ đạo.

2. Ban Quản lý bảo trì đường bộ:

Thực hiện chủ đề “kỹ cương, chất lượng, tiến độ” trong đó tập trung nâng cao kỹ cương trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban QLDA trong công tác quản lý điều hành dự án, đạt hiệu quả cao, đảm bảo tiến độ, chất lượng theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, cụ thể một số nội dung trọng tâm sau:

a) Đối với các công trình chuyển tiếp:

- Tập trung tổ chức thi công hoàn thành, nghiệm thu khối lượng và phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính trong việc thực hiện công tác giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí cho công trình theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/8/2021. Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu không hoàn thành nhiệm vụ.

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị liên quan, hoàn thành nghiệm thu bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng đối với 10 gói thầu thuộc Đề án: Sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh (ĐT) và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1; các công trình: Đường từ đài kính thiên đến lăng Mai Xuân Thuởng; Đường vào ga Diêu Trì. Thời gian hoàn thành trong tháng 9/2021.

b) Đối với các công trình khởi công mới trong năm 2021:

- Chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương lập tiến độ thi công chi tiết theo hợp đồng đã ký kết và trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận để triển khai thực hiện. Kiểm tra rà soát lại tiến độ thi công các gói thầu đã lập còn không phù hợp và xem xét điều chỉnh lại (nếu có) nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công theo chỉ đạo của UBND tỉnh (đặc biệt chú ý đối với các công trình cầu, công trình thoát nước thi công phải đảm bảo trong mùa mưa sắp tới). Thời hạn hoàn thành trước ngày 10/9/2021.

- Chỉ đạo xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra; không xem xét gia hạn hợp đồng với bất cứ trường hợp nào (trừ trường hợp vướng GPMB) và chủ động đề xuất hình thức xử phạt khi các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát (TVGS), vi phạm hợp đồng (sau khi đã loại trừ trường hợp bất khả kháng).

- Phân công cụ thể cán bộ phụ trách từng dự án, có danh sách báo cáo Sở (thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính); chịu trách nhiệm trước Giám đốc Ban, Chủ đầu tư nếu công trình không đảm bảo tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện sẽ làm căn cứ xem xét, đánh giá xếp loại thi đua cá nhân cuối năm.

- Hàng tuần, Ban QLDA tổ chức họp giao ban, mời phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý giao thông tham gia đánh giá tình hình thực hiện dự án.

- Trước ngày 22 hàng tháng, Ban QLDA phải lập báo cáo tiến độ thực hiện các dự án cho Sở bằng văn bản; báo cáo các vướng mắc phát sinh (nếu có) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng; đôn đốc các địa phương chấp thuận các phương án triển khai thi công đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid – 19 theo quy định;

- Chỉ đạo nhà thầu TVGS nghiêm túc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của TVGS theo đúng hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Trong đó, yêu cầu các đơn vị TVGS phải thực hiện chế độ báo cáo theo định kỳ đúng quy định, xây dựng văn phòng tại công trình; bố trí cán bộ đầy đủ... thường xuyên có mặt ở ngoài hiện trường để kịp thời kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục hoàn thành ở hiện trường, kịp thời xử lý các tồn tại, vướng mắc phát sinh báo cáo chủ đầu tư để xem xét chỉ đạo.

- Quán triệt, chỉ đạo các nhà thầu trúng thầu triển khai thi công xây dựng theo đúng hồ sơ dự thầu, đảm bảo kế hoạch, tiến độ, chất lượng theo đúng quy định; tất cả các gói thầu phải triển khai thi công ở hiện trường trước ngày 10/9/2021 theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Căn cứ hợp đồng thi công xây dựng đã ký kết của từng gói thầu về thời gian và quy mô xây dựng, Ban QLDA làm việc các nhà thầu thi công xây dựng kế hoạch tiến độ thi công hoàn thành các công trình theo 3 mốc thời gian như sau: trước ngày 31/12/2021, trước ngày 30/6/2022 và trước ngày 31/12/2022. Báo cáo đề xuất cho lãnh đạo Sở trước ngày 15/9/2021 để xem xét trình UBND tỉnh theo quy định.

- Kịp thời kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành để phục vụ công tác giải ngân theo quy định.

- Bố trí đầy đủ cán bộ kỹ thuật theo dõi các gói thầu thường xuyên có mặt 24/24 ngoài hiện trường để kịp thời kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hiện trường, xử lý các trường hợp vướng mắc; trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Chủ đầu tư xem xét chỉ đạo.

- Chủ trì, phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý giao thông, đơn vị Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được phê duyệt nhưng chưa phù hợp; Ban QLDA tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

c) Các công trình chuẩn bị đầu tư:

Ban Quản lý bảo trì phối hợp phòng Quản lý giao thông, phòng Kế hoạch – Tài chính khẩn trương triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư các danh mục dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thời hạn hoàn thành trước 30/10/2021.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Giao phòng Kế hoạch – Tài chính phối hợp phòng Quản lý giao thông, Ban QLDA xây dựng quy trình nội bộ cho từng phòng, ban, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc quản lý, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng hiện trường, lập hồ sơ thanh toán để giải ngân một cách kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp với phòng Quản lý giao thông, Ban QLDA trong việc kiểm tra, xử lý điều chỉnh, bổ sung các gói thầu, công trình theo Biên bản làm việc giữa Ban QLDA với các chủ thể liên quan nói trên.

- Tăng cường kiểm tra quản lý tiến độ theo đúng tiến độ thi công chi tiết mà nhà thầu thi công đã lập và được chủ đầu tư phê duyệt. Kiểm tra, đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; kịp thời báo cáo lãnh đạo Sở đối với các chủ thể không thực hiện đảm bảo tiến độ thi công theo Hợp đồng đã ký kết để kịp thời xem xét xử lý vi phạm hợp đồng theo quy định.

- Tham mưu Giám đốc Sở trong việc giải ngân kế hoạch vốn đã được UBND tỉnh giao theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị 15/CT-UBND ngày 30/8/2021 và Thông báo số 182/TB-UBND ngày 07/9/2021 của UBND tỉnh.

4. Phòng Quản lý giao thông:

- Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư theo đúng quy định.

- Khẩn trương phối hợp với Ban QLDA, phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, rà soát sự phù hợp của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với hiện trường; trường hợp cần điều chỉnh thì thống nhất xem xét điều chỉnh thiết kế đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

- Tập trung ưu tiên thực hiện kiểm tra hồ sơ hoàn công các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu tư; sớm tham mưu Sở GTVT có văn bản chấp thuận để tiến hành nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng theo quy định.

Sở GTVT yêu cầu các phòng, Ban và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện./.

Nơi nhận:

- Các đ/c PGĐ Sở (chỉ đạo);
- Ban QLBT; PGT (t/h);
- Trang web Sở GTVT;
- Lưu: VP, KH-TC_(NCB).

TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Hùng Vinh