

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại buổi làm việc nghe Ban Quản lý bảo trì đường bộ báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Ngày 06/10/2021, tại Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Trần Thanh Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý bảo trì đường bộ (Ban QLBT) báo cáo tình hình triển khai các dự án do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Thành phần dự họp gồm có: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó phòng Sở (Phòng Kế hoạch - Tài Chính, Quản lý giao thông) và Ban Quản lý bảo trì đường bộ. Sau khi nghe Ban QLBT trình bày báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, các phòng, ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định. Tuy nhiên, về tổng thể tiến độ một số gói thầu triển khai còn rất chậm, một số nhiệm vụ trọng tâm chưa hoàn thành theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT, như: sự phối hợp giữa các phòng, ban chưa chặt chẽ; việc phối hợp với các địa phương trong triển khai thực hiện công tác GPMB còn chậm trễ; nhà thầu chưa tập trung đầy đủ thiết bị, nhân lực theo đúng hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết; Ban Quản lý bảo trì đường bộ chưa quyết liệt đôn đốc các nhà thầu thi công theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đúng theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GTVT. Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến, cụ thể như sau:

1. Các Phó giám đốc Sở:

- Nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành các dự án đầu tư xây dựng do Sở GTVT làm chủ đầu tư được Giám đốc Sở phân công theo dõi.
- Chỉ đạo trực tiếp tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án được giao; Chủ trì tổ chức họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án cùng với các chủ thể hoạt động xây dựng liên quan theo đúng kế hoạch đề ra. Trường hợp vượt quá thẩm quyền báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo thực hiện.
- Tăng cường phối hợp các địa phương có dự án đi qua đẩy nhanh tiến độ thực hiện GPMB, TĐC (nếu có) theo kế hoạch đề ra (phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn Km24 – Km28+450...).

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các nhiệm vụ được giao quản lý, điều hành về tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án không đảm bảo theo quy định.

2. Ban Quản lý bảo trì đường bộ:

- Chỉ đạo xuyên suốt các NTTC, TVGS và các đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra; không xem xét gia hạn hợp đồng với bất cứ trường hợp nào (trừ trường hợp bất khả kháng) và chủ động đề xuất hình thức xử phạt khi các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, vi phạm hợp đồng (sau khi đã loại trừ trường hợp bất khả kháng).

- Phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác GPMB, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu triển khai thi công xây dựng theo quy định (phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng thi công công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.636, đoạn Km24 – Km28+450...).

- Chỉ đạo nhà thầu TVGS nghiêm túc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của TVGS theo đúng hồ sơ dự thầu, hợp đồng đã ký kết với Chủ đầu tư. Trong đó, yêu cầu các đơn vị TVGS phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo định kỳ đúng quy định, xây dựng văn phòng tại công trình; bố trí cán bộ đầy đủ... có mặt thường xuyên ở hiện trường, kịp thời phối hợp NTTC xử lý các tồn tại, vướng mắc phát sinh (nếu có) báo cáo chủ đầu tư xem xét chỉ đạo.

- Chỉ đạo các NTTC khẩn trương kiểm tra rà soát lại tiến độ thi công các gói thầu đã lập không còn phù hợp và khẩn trương điều chỉnh lại nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công hoàn thành các công trình theo hợp đồng đã ký.

- Phối hợp phòng Quản lý giao thông trong việc kiểm tra các biện pháp thi công các gói thầu và xem xét điều chỉnh (nếu có) nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công theo đúng kế hoạch đề ra.

- Thực hiện chế độ báo cáo 02 tuần/lần về tình hình thực hiện các dự án cho Sở bằng văn bản. **Trước ngày 22 hàng tháng, Ban QLBT lập báo cáo theo biểu mẫu đã báo cáo UBND tỉnh (văn bản số 1570/SGTVT-KHTC - 06/10/2021) cho Sở Giao thông vận tải thông qua phòng Kế hoạch – Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 25 hàng tháng).**

- Chỉ đạo các nhà thầu thi công rà soát hiện trường, hoàn thiện các thủ tục để sớm tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào khai thác sử dụng theo đúng quy định đối với các công trình đã thi công hoàn thành (như: (1) Đường vào Ga Diêu Trì; (2) Các gói thầu thuộc Đề án Sửa chữa, nâng cấp, thảm tăng cường mặt đường các tuyến đường tỉnh (ĐT) và một số tuyến đường kết nối Quốc lộ 1; (3) Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên tuyến ĐT.630 đoạn Km17+00 - Km20+500; Km21+440 - Km22+850; (4) Sửa chữa hư hỏng cục bộ, thảm tăng cường mặt đường, xây dựng hệ thống thoát nước, ATGT trên

tuyến ĐT.632 đoạn Km24+500 – Km794; Km25+794 – Km26+214; Km29+081 – Km29+681).

- Kịp thời kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành để phục vụ công tác giải ngân theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp phòng Quản lý giao thông, phòng Kế hoạch – Tài chính Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát hiện trường, đối chiếu với hồ sơ thiết kế được phê duyệt, báo cáo Sở xem xét điều chỉnh, bổ sung kịp thời (nếu có).

- Triển khai thực hiện một số nội dung chưa thực hiện tại Thông báo kết luận số 159/TB-SGTVT ngày 09/9/2021 của Sở Giao thông vận tải, khẩn trương làm việc NTTC thống nhất đẩy nhanh tiến độ thi công trước thời hạn hợp đồng, phân công cán bộ theo dõi từng dự án.

- Giám đốc Ban QLBT phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở nếu để xảy ra các công trình, dự án không đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng xây dựng và kế hoạch giải ngân vốn; đồng thời, sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện để xem xét đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm.

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính:

- Khẩn trương hoàn thiện quy trình phối hợp nội bộ giữa các phòng, ban, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghiêm quy chế được ban hành tại Quyết định số 270/QĐ-SGTVT ngày 18/05/2021 của Sở GTVT.

- Đôn đốc Ban QLBT, đơn vị TVGS, NTTC tập trung thiết bị, vật tư tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công trước thời hạn hợp đồng đã ký kết, khối lượng thi công hoàn thành đến cuối năm phải đáp ứng yêu cầu hoàn ứng kinh phí đã tạm ứng theo quy định.

- Kiểm tra, rà soát đối với tất cả các nguồn vốn đã bố trí thuộc kế hoạch năm 2021 phải giải ngân thanh toán trong năm theo đúng quy định; báo cáo Giám đốc Sở xem xét, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

- Phối hợp với phòng Quản lý giao thông trong việc kiểm tra tiến độ, chất lượng các dự án theo định kỳ 02 tuần/lần hoặc theo yêu cầu tiến độ dự án. Phối hợp tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, hạng mục công trình, giai đoạn công trình... yêu cầu các đơn vị liên quan xác nhận khối lượng hoàn thành kèm theo biên bản nghiệm thu ngay tại công trình.

- Phối hợp, đôn đốc với các địa phương trong việc hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường GPMB và thực hiện chuyển trả kinh phí theo quy định.

4. Phòng Quản lý giao thông:

- Tăng cường kiểm tra quản lý chất lượng các dự án do Sở làm chủ đầu tư theo đúng quy định. Phối hợp tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công

trình, hạng mục công trình, giai đoạn công trình... yêu cầu các đơn vị liên quan xác nhận khối lượng hoàn thành kèm theo biên bản nghiệm thu ngay tại công trình.

- Khẩn trương phối hợp với Ban QLDA, phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, rà soát sự phù hợp của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công so với hiện trường; trường hợp cần điều chỉnh thì thống nhất xem xét điều chỉnh thiết kế đảm bảo tiết kiệm hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra.

Sở GTVT yêu cầu các phòng, Ban và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện./.

Nơi nhận:

- Giám đốc Sở;
- Các đ/c PGĐ Sở (chỉ đạo);
- Ban QLBT; PGT (t/h);
- Trang web Sở GTVT;
- Lưu: VT, KH-TC_(NCB).

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Hùng Vinh