

Số: /TB-SGTVT

Bình Định, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư

Ngày 20/6/2022, tại Sở Giao thông vận tải (GTVT), Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Trần Thanh Dũng đã chủ trì cuộc họp về kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Thành phần tham dự gồm có: Giám đốc Sở - Trần Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở - Nguyễn Văn Hòa; đại diện lãnh đạo các phòng: Quản lý giao thông, Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng Sở, Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

Sau khi nghe các phòng, ban báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư (tiến độ thi công, công tác GPMB, giải ngân vốn ...) và ý kiến tham gia góp ý, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Trần Thanh Dũng, Giám đốc Sở có ý kiến chỉ đạo như sau:

Trong thời gian qua, việc triển khai công tác đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư, các phòng, ban Sở đã có nhiều cố gắng triển khai thực hiện công tác quản lý về điều hành dự án, quản lý bảo trì đường tỉnh lộ, Quốc lộ ủy thác nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu theo kế hoạch đề ra; công tác phối hợp và tham mưu giữa các phòng, ban chưa chặt chẽ, hiệu quả; chưa linh hoạt, chủ động trong giải quyết công việc; tiến độ nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân còn chậm so với kế hoạch, đặc biệt là tuyến Quốc lộ; chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ trên công trường theo cam kết của nhà thầu.

Để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra đối với các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư, cũng như theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; yêu cầu các phòng Kế hoạch – Tài chính, Quản lý giao thông, Ban Quản lý bảo trì đường bộ nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Quản lý giao thông, phòng Kế hoạch – Tài chính, Ban Quản lý bảo trì đường bộ: Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Sở (các Thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Sở; Quyết định số 270/QĐ-SGTVT ngày 18/5/2021 của Giám đốc Sở GTVT quy định về công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông do Sở GTVT làm chủ đầu tư ...).

Tăng cường công tác phối hợp với các phòng, ban để giải quyết công việc được hiệu quả, kịp thời; nâng cao vai trò trách nhiệm hơn nữa trong công tác quản lý điều hành mà Sở đã giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

2. Đối với công tác quản lý, bảo trì: phòng Quản lý giao thông và phòng Kế hoạch – Tài chính sớm điều chỉnh ký phụ lục hợp đồng để nghiệm thu thanh toán trong tháng 6/2022 công tác quản lý, sửa chữa thường xuyên của tuyến Quốc lộ, kể cả tỉnh lộ.

3. Đối với công tác sửa chữa định kỳ: Ban Quản lý bảo trì đường bộ phối hợp chặt chẽ, đôn đốc các tư vấn giám sát, nhà thầu thi công làm các thủ tục nghiệm thu khối lượng, nộp qua phòng Kế hoạch – Tài chính để thanh toán giải ngân theo đúng quy định, thời gian trong tháng 6/2022.

4. Đối với công trình chuyển tiếp: tổ chức thực hiện các thủ tục nghiệm thu bàn giao công trình hoàn thành trong tháng 6/2022 theo đúng quy định (Đường kết nối với di tích tháp chàm Dương Long, huyện Tây Sơn; Xây dựng hệ thống rãnh dọc và xử lý các bất cập hạ tầng giao thông trên các tuyến đường tỉnh; kể cả các công trình cầu Đốc Tiên, cầu Bến Vách, cầu Bến Muồng, cầu Xóm Vạn) và làm thủ tục thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn theo quy định.

5. Đối với công trình nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 19B: Ban Quản lý bảo trì đường bộ: Chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo cam kết mà nhà thầu đã cam kết với chủ đầu tư, trong đó triển khai thi công dứt điểm công trình thoát nước trên tuyến trong đầu tháng 7/2022.

- Chủ động làm việc với nhà thầu, phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý giao thông, các đơn vị liên quan về khối lượng chồng lấn, báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo. Phòng Kế hoạch – Tài chính làm việc với nhà thầu để ký điều chỉnh lại hợp đồng trước ngày 25/6/2022.

- Tham mưu Sở đề xuất Tờ trình điều chỉnh bổ sung các dự án có chủ trương mới của UBND tỉnh, triển khai bản vẽ thi công nhưng chưa điều chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

- Đôn đốc các nhà thầu thi công tập trung thiết bị, nhân lực, vật tư đẩy nhanh tiến độ các hạng mục còn lại phân đầu hoàn thành trong tháng 7/2022.

- Có kế hoạch tiến hành thăm bê tông nhựa các đoạn tuyến đã đủ điều kiện trong tháng 6/2022 và hoàn thành trong tháng 7/2022.

6. Đối với công trình nâng cấp, mở rộng tuyến đường Diêm tiêu – Kim Sơn: Phòng Kế hoạch – Tài chính tham mưu đề xuất phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu đảm bảo theo quy định và ký kết hợp đồng.

7. Đối với các công trình trúng thầu: Ban Quản lý bảo trì đường bộ khẩn trương phối hợp phòng Kế hoạch – Tài chính kiểm tra, rà soát để đề nghị điều chuyển qua công trình đã có khối lượng.

Ban Quản lý bảo trì đường bộ khẩn trương hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà thầu để triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

8. Giao Văn phòng Sở phối hợp với các phòng, ban liên quan nghiên cứu tham mưu phân cấp, ủy quyền về các nhiệm vụ quản lý, điều hành dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ.

9. Công trình được phân công, theo dõi, chỉ đạo các dự án cho các đồng chí Phó Giám đốc Sở: Tiếp tục tăng cường kiểm tra, chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ thực hiện công tác quản lý tiến độ, khối lượng, giá thành, chất lượng công trình theo quy định; đề xuất, giải quyết những phát sinh thay đổi thiết kế, bổ sung khối lượng trong quá trình triển khai thực hiện những dự án được giao quản lý hiệu quả, kịp thời.

Chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp Ban Quản lý bảo trì đường bộ tổ chức nghiệm thu các bộ phận, giai đoạn công trình, kiểm tra kỹ thuật giai đoạn trước khi nghiệm thu hoàn thành ... theo quy định.

Sở GTVT thông báo đến các phòng, ban liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng: QLGT, KH-TC, VP Sở;
- Ban QLBTĐB;
- Trang web Sở GTVT;
- Lưu: VT, VP Sở.

**TL. GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Phan Hùng Vinh